АКТ

выполненных работ по Договору подряда №002/10 от 04.10.2019 года

№пп	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материалы за ед.	Работы за ед.	Стоимость материалов	Стоимость работ	Итого
A	**Общестроительные работы**							
1	Подготовка помещения к производству работ	шт.	1,00	0	900	0	900	**900**
2	Демонтажные работы	шт.	1,00	0	1 800	0	1 800	**1 800**
3	Монтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя с укладкой базальтовой плиты	кв.м.	16,33	0	1 000	1 292	16 330	**17 622**
4	Подготовка швов по технологии Knauf и оклеивание поверхности стен ГКЛ стеклохолстом	кв.м.	32,66	0	450	3 778	14 697	**18 475**
5	Усиление дверногро проема деревянным брусом 100х100 мм	шт.	2,00	0	300	0	600	**600**
6	Подготовка поверностей под окрашивание (грунтование, устранение трещин и отверстий)	кв.м.	63,10	0	60	693	3 786	**4 479**
7	Окрашивание стен в два слоя (цвет по согласованию)	кв.м.	22,00	0	180	0	3 960	**3 960**
8	Окрашивание потолка в два слоя (цвет белый)	кв.м.	17,65	0	200	380	3 530	**3 910**
9	Укладка ковролина	кв.м.	6,55	0	400	0	2 620	**2 620**
10	Устройство наливного самовыравнивающегося пола до 10 мм	кв.м.	24,20	0	300	3 273	7 260	**10 533**
11	Наценка за производство ночных работ 15%						8 322	**8 322**
12	Транспортные расходы						1 110	**1 110**
	Итого по разделу					**9 416**	**64 915**	**74 331**
B	**Инженерные коммуникации**							
1	Прокладка силовых линий и линий освещения, монтаж электрических точек	компл.	1	0	5 000	37	5 000	5 037
	Итого по разделу					**37**	**5 000**	**5 037**
	ИТОГО:					**9 453**	**69 915**	**79 368**

Дата	Поступление денежных средств:	Сумма
04.10.19	Частичная предоплата по Договору	10 000
08.10.19	Частичная предоплата по Договору и закупка материалов	30 000
13.10.19	Частичная предоплата по Договору и закупка материалов	4 000
Итого поступление ДС		**44 000**
Выполнено работ		69 915
Закупка материалов		9 453
Итого к оплате		**35 368**

ПОДРЯДЧИК

Индивидуальный предприниматель

_____ Д.И. Жариков

ЗАКАЗЧИК

Индивидуальный предприниматель

_____ Д.В. Шакова